



Watski AB
Box 9204
200 39 Malmö

Kantyn g 14

200 39 Malmö

Vår referens
Our reference

Er referens
Your reference

Datum
Date

Åke Hallin/ÅH


Hans Lindbohm
0705-444215

Ystad 2007-07-09

Vi refererar till Ert mail den 9/7 och har nöjet bekräfta Er beställning av:

PMH LAGERHALL, STORLEK:

BREDD	LÄNGD	FRI HÖJD (FH)
20,0 m	44,0 m	5,0 m



PMH-Hallen är en rationell, robust och ekonomiskt fördelaktig lösning på de flesta lokalbehov. Hallen är **svensktillverkad** och finns i olika utföranden, storlekar och färger, se bilagor. Kännetecknande för hallen är stora, ljusa, fria golvytor utan hindrande pelare, underhållsfritt material och kort byggtid. Det finns även möjlighet att isolera eller avfukta hallen för att uppnå en idealisk kontrollerad inre miljö.

PMH-Hallen tillverkas enligt tidigare översänd principritning.

PMH-Hallen anslutes till befintlig byggnad med en förbindelsegång, storlek c:a 10 m x 4 m x 5 m (b x l x h). Ev tätning mot byggnad utföres av beställaren.

Vind- och snöbelastning

PMH-Hallen är dimensionerad enligt Boverkets Konstruktionsregler, **snözon 1,0**.

Förankring

Förankring utföres med stålplatta och befästningsrör som slås ned i marken och expanderas. Vi förutsätter att marken är av den beskaffenhet att denna förankringsmetod kan användas, se bilaga förankringsalternativ.

	Postadress Postal address	Gatuadress Office address	Telefon Telephone No	Telefax	Plusgiro Postal cheque service
Huvudkontor: Head office	Box 1514 SE-271 00 YSTAD	Ekenäsgatan 6 SE-271 39 YSTAD	0411-138 00 +46 411 138 00	0411-174 13 +46 411 174 13	22 94 85-8
Försäljningskontor: Sales office Reg.nr. 556035-2097	Box 145 SE-182 05 STOCKHOLM	Gudmundvägen 7 SE-182 61 STOCKHOLM	08-753 33 25, Industri- & Sporthallar 08-753 39 25, Lyft & Materialhantering E-mail: info@pmh.se, Homepage: www.pmh.se	08-753 08 02	Bankgiro Bank account 205-4757



Markttätning

Tätning mot mark, som begränsar att eventuellt vatten kommer in i hallen, **ingår**, se även bilaga förankringsalternativ.

Stomme

Stommen är utformad som tvåledsramar **utan dragstag**, för att ge fritt utrymme upp till full takhöjd. Ramarna är utförda som fackverk, bestående av svetsade stålprofiler av hög konstruktionskvalitet och varmförzinkade enligt SS 1461, motsvarande min 70 my zinkskikt. Ramarna är förbundna med längsgående profiler och stagas med s k vindfackverk av ställinor. Även gavelramarna är självbärande, vilket medger möjlighet att senare kunna förlänga hallen åt båda hållen.

Duk

Duken består av polyesterväv som är plastbelagd samt **lackerad** på båda sidor, för bättre smutsavstötning och ökad livslängd, typ PMH 922 PES, se bifogat prov och datablad, typgodkänd enligt Boverkets Nybyggnadsregler (NR) och Byggregler (BBR 94). Färg: Grå med helt vitt tak, som släpper igenom ett behagligt dagsljus över hela golvytan. Se bif. färgprov.

Portar/dörrar

2 st motordrivna taksjutportar c:a 3,8 m (b) x 3,8 m (h) av fabrikat Crawford, manövrering med radiosändare. Framdragning av el ingår ej. 2 st separata gångdörrar 1,0 m (b) x 2,1 m (h).

Belysning

I vårt pris ingår belysning bestående av: 44 st 2 x 54 watts lysrörsarmaturer med kapslingsklass IP 23 levereras och monteras på 4 st ställinor. Armaturerna är sinsemellan snabbkopplade till kabel som neddrages till golv. Inkoppling till central utföres och bekostas av beställaren.

Uppvärmning/ventilation

I vårt pris ingår ej någon uppvärmning eller mekanisk ventilation. Gavlarna är dock försedda med ventiler för självdrag.

Montage

I vårt pris ingår montage inkl erforderlig mobilkran och saxlift.

Pris

Priset för den beskrivna hallen är **907.000 kronor + moms.**



Garanti

5 år för hallduk och 2 år för övrig utrustning.

Leasing/Hyra

Ovanstående hall kan finansieras under 36 alt. 60 månader. Kostnaden blir då c:a 25.250 alt. 16.250 kr/månad. Betalning erlägges månadsvis i förskott. Efter hyrestidens slut kan Ni köpa hallen för 10 % av anskaffningsvärdet. Ovanstående är baserat på dagens ränteläge och kan justeras. (Watski lämnar besked v. 0732 om leasing eller köp)

Villkor

Denna order gäller under förutsättning att Ni erhåller bygglov.

Leveranstid: Beräknad byggstart v 0737. Detta förutsätter en definitiv order måndagen den 2007-08-06.


Leveransvillkor: fritt monterad Malmö

Betalningsvillkor vid köp: 30 % vid order per 10 dagar netto
60 % vid leverans per 10 dagar netto
10 % efter hallens färdigställande per 30 dagar netto.

I övrigt hänvisar vi till PMH Leveransbestämmelser PL 99 med tillägg avseende montage.

Vi tackar för Er beställning och hoppas att hallen skall motsvara Era förväntningar.

Med vänlig hälsning
PMH INTERNATIONAL AB
Industri- & Sporthallar


Åke Hallin

Bilagor enligt ovan