

LUFTFLÖDESPROTOKOLL

ANSO 79

FRANLUFT				TILLUFT				AGGREGATDATA							
RUM	DON	PROJEKTERAT		UPPMÄTT EFTER INJ.	DON	PROJEKTERAT		UPPMÄTT EFTER INJ.	PROJEKTERAT	UPPMÄTT INSTALLT					
		1/s	INSTÄLLNING			1/s	INSTÄLLNING				1/s				
BAD/D	GPD	15	-4	+3	36	15	GEF	12	6	6	30	12	ACF NORMALLAGE	6	
WC	GPD	15	+12	+10	12	14	GEF	10	9	6	16	10	KAPA ANTAL HAL		
TVATT	GPD	3	-14	-12	12	3	GEF	7	4	4	16	7	ACJ LAGVARY LAGE	5	
KÖK	GPD	10	-6	-3	23	10	GEF	14/13	8/10	8/8	18/16	14/13	HÖGVARY LAGE	8	
GROVÉ	GPD	11	+11	+6	11	10	GEF	8	5	5	15	8	BAF NORMALLAGE		
FÖRV.	GPD	3	-14	-12	9	3							ACF FRANLUFT PKT. 1	Pg	Pg
STÄD.	GPD	5	-13	-12	27	5							PKT. 2	-	Pg
LEK.													PKT. 1-PKT. 2	Pg	Pg
ALLR 1							GEF	12	10	8	15	13	FLÖDE ENL. DIAGRAM	1/s	58 1/s
ALLR 2							GEF	10	15	6	16	10	ACF TILLUFT PKT. 3	Pg	Pg
ALLR 3							GEF	10	14	6	16	10	PKT. 4	-	Pg
RM 9.0							GEF	9	10	6	15	9	PKT. 3-PKT. 4	Pg	52 Pg
RM 16.21							GEF	10	15	6	15	10	FLÖDE ENL. DIAGRAM	1/s	47 1/s
RM 16.22							GEF	9	6	5	24	10	ACJ DRIVTRYCK PKT. 5	Pg	Pg
RM 14.2							GEF	8	8	4	25	8	CRK. LUFT PKT. 6	Pg	Pg
ENTRÉ							GEF	13	7	6	30	13	▲ P PKT. 5-PKT. 6	Pg	Pg
							GEF	12	14	8	12	11	FLÖDE ENL. DIAGRAM	1/s	1/s
													TOTALFLÖDE ACF+ACJ	49/108 1/s	47/111 1/s
													PROJEKTERAT AV:		
SUMMA	-	62	-	-	-	60	-	157	-	-	-	158	ORDERNUMMER	DATUM	REG. NR.

MÄTNINGAR OCH INJUSTERINGAR ÄR UTFÖRDA ENL. AV NVG
REKOMMENDERAD MÄTMETOD I TS2-1982 FRÅN STATENS
RAD FÖR BYGGFORSKNING MED KALIBRERAD TRYCKGVARE
BAHCO NR. 189

TOLERANSER: TOTALFLÖDE -5% +10%
ENSKILT DON +/- 10% , m³/s i 1/s
HANDHAVANDE ENL. BAHCO SERVICEANVISNINGAR.

AV NAMN: *Vagc Nilsson* 13/3 89
FIRMA: *ASCE RIV. 10* DATUM: 13/3 89

TILLV. NR. ACF 81-03-033503
AC -BHG 86-44-801799
ACJ 86-44-804281
BAF

FRANLUFT BERÄKNAD PA $m^2 \times 0,35 = 62 \text{ 1/s}$
LAGENHETSYTA 170.....
LAGENHETSVOLYM $m^3 \times 0,14 = 1/s$
LUFTVÄRME: EFFEKTBEHOV 148... kW
CIT 19 ... 100 W/m²



HUSFIRMA: ANIMONTUS

KOMMUN: TJÖRNS KOMMUN

BYGGHERRE: TJÖRNS KOMMUNS BARNDAGHEM
BÄCKEN, 44064 RÖNNÄNG